






Informatívna správa o príprave projektov k 26.02.2013

1) SCHVÁLENÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Aktuálny stav projektu	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Čerpanie €	Najbližšie aktivity	Časový rámec projektu
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	 Európska únia	Schválená záverečná žiadosť o platbu dňa 28.10.2011 v sume 67 636,36 eur.	195 865,49	168 739,83	168 739,99	Aktivity projektu ukončené. 19.12.2012 bola zaslaná 1. následná monitorovacia správa.	Projekt realizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu
2.	Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	 Európska únia	Následná monitorovacia správa projektu vypracovaná a odovzdaná dňa 26.10.2011 MVaRV SR	1 018 109,51	992 345,68	888 924,92	Následná monitorovacia správa odoslaná 31.10.2012	Projekt realizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu
3.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	 Európska únia	Dňa 27.10.2011 kontrola MVaRV SR na mieste k Záverečnej žiadosti o platbu v sume 125 378,64 eur	1 286 330,39	864 595,64	784 591,57	Zaslanie správy o výsledku kontroly na mieste dňa 11.11.2011	Projekt realizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu
4.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	 Európska únia	Podpísaný Dodatok č.1 medzi MPaRV SR a mestom Sereď dňa 14.3.2012	1 332 436,01	894 178,19	39 450,50	Kontrola na mieste SO/RO dňa 06.12.2012, zaslanie záverečnej MS 15.02.2013	Projekt realizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu

2) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

5.	Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď	Výzva vyhlásená 15.03.2010 KaHR-22VS-1001	 Európska únia	Podaný projekt 28.6.2010, doplnenie projektu november 2010	263 000,00			Neschválenie žiadosti o NFP 10.12.2012, zaslaná Žiadosť o preskúmanie neschválenia žiadosti dňa 12/12/2012	
----	---	---	--	--	------------	--	--	--	--

3) PRÍPRAVA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ


4) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV FONDŮV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

6.	Nájomné byty	Štátny fond rozvoja bývania		Podanie projektu v roku 2012, realizácia v roku 2013 (ŠFRB, štat, mesto)	1 200 000,00	868 000,00 s DPH		Verejné obstarávanie elektronickou aukciou 16.10.2012, celkové náklady predpoklad 890 000,- eur	Predpoklad realizácie 06/2013-09/2014
7.	Chodník Vinárska ul.	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2012	100 000,00	57 681,70 s DPH		Projekt je v realizácii, neukončený v pôvodnom termíne	Ukončenie projektu v roku 2013
8.	Objekt Sokolovňa	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2012	240 000,00	234 500,00 s DPH		Projekt je v realizácii, neukončený v pôvodnom termíne	Ukončenie projektu v roku 2013
9.	Umelý trávnik - mestský štadión	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2012, pokračovanie v roku 2013	380 000,00			Príprava VO podľa doplnenia projektu a určenie spôsobu financovania	Realizácia v roku 2013
10.	Parkovisko za mestským úradom, garáže, oplotenie - II.etapa	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	35 000,00			Pripravené na verejné obstarávanie	Realizácia v roku 2013




11.	Chodník Komenského ul. na ŽS cca 500 m2	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	30 000,00			Proces územného konania	Realizácia v roku 2013
12.	Prístupová komunikácia k amfiteátru	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	103 180,13			Príprava verejného obstarávania	Realizácia v roku 2013
13.	Pergola a detské ihrisko v zámockom parku	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	54 416,00			Príprava verejného obstarávania	Realizácia v roku 2013
14.	Oprava chodníkov v zámockom parku	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	20 000,00			Príprava verejného obstarávania	Realizácia v roku 2013
15.	Cyklotrasa pod mostom	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	19 239,38			Príprava verejného obstarávania, územné konanie	Realizácia v roku 2013
16.	Nový povrch na Lúčnej ulici	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	68 070,74			Príprava PD, verejné obstarávanie	Realizácia v roku 2013
17.	Výmena vstupných dverí a okna na objekte NOVA	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	45 000,00			Verejné obstarávanie	Realizácia v roku 2013
18.	ZŠ Juraja Fándlyho - rekonštrukcia sociálnych zariadení	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	50 000,00			Príprava PD	Realizácia v roku 2013
19.	ZŠ Jana Amosa Komenského - samostatné vykurovanie telocvične	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	25 000,00			Príprava PD	Realizácia v roku 2013
20.	ZŠ P.O. Hviezdoslava - výmena okien a vchodových dverí jednotlivých blokov dverí	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	170 000,00			Verejné obstarávanie	Realizácia v roku 2013
21.	ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa - parkovisko	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	12 000,00			ODI GA odsúhlasená dopravná štúdia	Realizácia v roku 2013
22.	MŠ D.Štúra - výmena svietidiel na olokovaných pracoviskách MŠ Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	25 000,00			SMS - verejné obstarávanie	Realizácia v roku 2013
23.	MŠ Komenského - rekonštrukcia 2 hygienických zariadení na Murgašovej ul.	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	11 000,00			Príprava verejného obstarávania	Realizácia v roku 2013
24.	MŠ Komenského - prístavba na MŠ Podzámska	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2013	23 000,00			Spracovanie PD pre stavebné povolenie	Realizácia v roku 2013

25.	Územný plán mesta Sereď (Nový!)	Dotácia podľa zákona č.226/2011 Z.z. MDVaRR SR		Spracováva sa koncepcia (3.časť UPD) – termín odovzdania 06.04.2013. Prebieha prieskum trhu na dodávateľa Správy o hodnotení strat. dok. UPD. V roku 2013 bude prerokovaný koncept a ukončené povinné hodnotenie – posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č.24/2006 Z.z.	70 224,00	45 480,00 s DPH		Žiadosť o dotáciu bola podaná 15.01.2013	Ukončenie prác v roku 2014
26.	Hovorme spolu, je to dôležité	Výzva rady vlády Slovenskej republiky na rok 2013		Projekt zameraný na prevenciu kriminality v meste Sereď, žiadosť o dotáciu vo výške 11 235,- eur	14 045,00			Žiadosť o dotáciu bola podaná 14.01.2013	Realizácia v roku 2013
27.	Obnova najstarších priestorov kaštieľa v Sereďi na expozíciu dejín hradu Šintava	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013		Žiadosť: Dotačný program: Obnovme si svoj dom	4 548,00			Žiadaná dotácia na projekt 2 274,00 eur	Realizácia v roku 2013
28.	Memoriála Jaroslava Červenku-festival džezovej hudby	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013		Žiadosť: Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	2 500,00			Projekt je v schvaľovacom procese	Realizácia v roku 2013
29.	Džezový memoriál Jaroslava Červenku	Výzva VÚC Trnava na rok 2013		Žiadosť o dotáciu na rok 2013	1 050,00			Projekt je v schvaľovacom procese	Realizácia v roku 2013
30.	Pocta sv.Cyriľovi sv.Metodovi v roku 2013	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013		Program 4, Podprogram 4.7.3, žiadaná dotácia 5 350,- eur	6 300,00			Projekt je v schvaľovacom procese	Realizácia v roku 2013
31.	Pre ďalšie skvalitnenie života seniorov v dennom centre	Výzva VÚC Trnava na rok 2013		Žiadosť o dotáciu 1 650,- eur	13 484,00			Projekt je v schvaľovacom procese	Realizácia v roku 2013
32.	Sereď v pohybe	Výzva VÚC č.5/2013 Trnava na rok 2013		Žiadosť o dotáciu 2 000 €	4 140,00			Projekt je v schvaľovacom procese	Realizácia v roku 2013
33.	Upevnime si zdravie	Výzva VÚC č. 4/2013 Trnava na rok 2013		Žiadosť o dotáciu 1 250 €	2 700,00			Projekt je v schvaľovacom procese	Realizácia v roku 2013
34.	Havarijný stav hygienických zariadení na ZŠ Komenského v Sereďi	Dotácie 2012	KŠÚ TT	Žiadosť o dotáciu podaná 21.5.2012	5 215,82			Schválená dotácia vo výške 4 715,- eur	Realizácia v roku 2012
35.	Havarijný stav budovy kotolne ZŠ J. Fándlyho v Sereďi	Dotácie 2012	KŠÚ TT	Žiadosť o dotáciu podaná 26.7.2012	95 547,82			Dotácia mestom Sereď na havarijný stav v roku 2012. suma 8 996,99 eur	Čiastočná realizácia v roku 2012
36.	Havarijný stav rozvodov vody a kanalizácie na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Dotácie 2012	KŠÚ TT	Žiadosť o dotáciu podaná 02.11.2012, suma 16 892,45 eur	16 392,00			Schválená dotácia vo výške 16 392,- eur, zrealizovaná I.etapa chlapčenské wc, II.etapa v roku 2013	Realizácia v roku 2013
37.	Zníženie prašnosti miestnych komunikácií mesta Sereď	Environmentálny fond		Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013, Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, špeciálny malý zemetací stroj	154 128,00			Výzva EF na doplnenie projektu 15.02.2013	

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVlÁDNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

38.	Strom roka 2012	Grantový program EKOPOLIS		Žiadosť podaná 05/2012 za strom Juglans nigra v Zámockom parku v Sereďi, víťaz ankety bude finančne ocenený sumou 333,- eur	333,00			Príprava zmluvy a aktivít k projektu	Pokračovanie projektu v roku 2013
-----	------------------------	---------------------------	---	---	--------	--	--	---	--

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATELOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ RESP. SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

39.	Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Sereď	Mestský bytový podnik Sereď	 MSB	Predpokladané náklady I.etapa 2 mil. eur, II.etapa 2 mil. eur, skutočné náklady I.etapa 1,3 mil. eur, II.etapa sa zatiaľ nerealizuje				Predpoklad nadobudnutia platnosti kolaudačného konania cca v marci 2013	Ukončenie projektu v roku 2013
40.	Kanalizácia mesta Sereď - Šintavská ulica, mestská časť Horný čepč, Kasárenská ul., Dolná Streda, intenzifikácia ČOV D.Streda	Ministerstvo životného prostredia SR	 Európska únia	Predpokladaný termín zač. realizácie projektu ZSVS podľa zmluvy o NFP rok 2012, termín ukončenia projektu rok 2014	Oprávnené náklady na projekt 12 131 099,28 eur			Proces verejného obstarávania je pred ukončením	Predpoklad začiatku realizácie projektu II.pol.2013
41.	Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky - Pivovar v Sereďi	Dotučný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013	 MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Žiadosť: Dotučný program: Obnovme si svoj dom	54 002,00			Žiadaná dotácia na projekt 51 302,- eur	Realizácia v roku 2013

Špracoval: Ing. Branislav Bito, projektový manažér