

Sumár

	MS Komenského	BRO Technika	Rozšírenie MS D.Stura	Zníženie EN MÚ v Seredi
	201 141,01 O.V. stavebné práce, 7 928,00 PM, 86 634,36 N.V. stavebné práce, spolu 295 703,37 eur	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	292 187,05 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariad.kuch. , 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 341 795,85 eur	357 561,74 O.V. stavebné práce, 4 930,00 PM, spolu 362 491,74 eur
	201 141,01	363 699,60	292 187,05	357 561,74
	7 928,00	8 892,00	4 600,00	4 930,00
	86 634,36	420,00	27 865,90	
			17 124,90	
			18,00	
Spolu	295 703,37	373 011,60	341 795,85	362 491,74
5,00%	10 453,45	18 650,58	17 089,79	18 124,59
spoluf.+5%	97 087,81			

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k 07.02.2018

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	195 865,49	168 739,83	168 647,93	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.6 ods. 10 do 31.12.2021	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016	
2.	Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	1 018 109,51	974 496,20	935 710,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.08.2015	
3.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	1 286 330,39	864 595,64	835 353,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.02.2017	
4.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	1 332 436,01	965 594,01	956 470,51	Príprava následnej monitorovacej správy č.5 k 31.03.2018	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.03.2018	
5.	Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	Európska únia	Projekt bol podaný v spolupráci s mestom Tišnov v roku 2014, celkové OI suma 178 947,01 eur	210 525,90	146 327,05		Vládny audit č.A877 vyhlásený 24.5.2017, zaslanie Monitorovacej správy č.2, 8.1.2018	Aktivity projektu boli ukončené 31.10.2014	
6.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova (výmena sedačiek)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2014	Európska únia	Projekt podporený AVF sumou 25 000,- eur	60 000,00	55 150,00	55 150,00	Monitorovanie výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	

2) REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

7.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre opatrovateľské domy, ktoré zotrvávajú v prirodzenom prostredí. Zníži sa dopyt po inštitúciiach opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne		Od 01.02.2016 realizácia projektu a kontroly, od 01.09.2016 zvýšenie počtu opatrovateľiek o 6 na celkový počet 23	Termín realizácie projektu do 04/2018, vyúčtovanie projektu do 07/2018	
8.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur. výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 319,64 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	201 141,01 O.V. stavebné práce, 7 928,00 PM, 86 634,36 N.V. stavebné práce, spolu 295 703,37 eur	Dodatok č.1 na schválenie RO, zaslaná VMS č.1, celkové náklady spolufinancovania: 5% = 10 453,45 eur + N.V. stav. práce 86 634,36 eur, spolu 97 087,81 eur	Plán realizácie projektu v roku 2018	Cieľ: predpoklad realizácie stavebných prác cca od 15.06.-31.8.2018, spolupráca mesta je v rozpočte
9.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacitív na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové náklady 319,64 eur, spolufinancovanie 319,64 eur	388 319,64	363 699,60 BRO technika	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Kontrola procesu VO nadlimitnej zákazky na ÚVO, zaslaná VMS č.1, celkové náklady spolufinancovania: 5% = 18 650,58 eur	Plán realizácie projektu v roku 2018	
10.	Rozšírenie Materskej školy D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozšírenie, stavebno-techn. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	292 187,05 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariadenia, 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 341 795,85 eur	Podpísaná zmluva o NFP, kontrola procesu VO na RO, zaslanie VMS č.1, spolufinancovanie 17 089,79 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	

11.	Rekonštrukcia kina NOVA – chladenie	Audiovizuálny fond SR Európa Cinemas OPĽAVNÉ VÝDAJE VYNAKLADANÉ SPAT DO KINA ZA PROJEKTY NÁVŠTEVNOSTI KINA □	Projekt podporený sumou 11 943 eur 2016-2017 1 764 + 1019 eur 4 765 + 4 489 eur	celkom projekt 19 200 eur (rozdelený na dve fázy ročne 9 600 eur)	účasť mesta cez DK Sereď 7 235,82 eur	19 178,82 eur (2016+2017)	Zrealizované dve fázy, chladenie funkčné v prevádzke	Dokončené, dotácie prijaté
12.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Projekt podporený AVF sumou 18 000,00 eur (čerpané bude 16 586,70 eur polovica investície z dotácie)	40 000,00	20 000,00 eur spolufinancovanie mestom	33 173,40 eur investičná časť, cca 3 000,00 eur bežné výdavky □	Dokončená realizácia projektu 01.12.2017	Vyúčtovanie dotácie z AVF

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

13.	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na základných školách v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZoNFP 64 64	68 047,46			Proces odborného hodnotenia projektu, spolufinancovanie pred VO 5% = 3 402,37 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018
14.	Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Kaštieľ Sereď	Výzva MK SR Program 1 Obnovne si svoj dom 2017 Podprogram 1.6	Podprogram 1.6: na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu NKP zaradených do Zoznamu NKP s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Projekt je rozdelený na 2 etapy s realizáciou v roku 2017 a v roku 2018.	1 138 563,00			Po 1.kole hodnotenia je schválená dotácia MK SR v sume 863 000,00 EUR, pokračuje proces verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018 až 2019
15.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (rekonštrukcia a modernizácia), celková investícia 438 535,86 eur, požadovaná výška spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86 stavebné práce	357 561,74 stavebné práce	357 561,74 O.V. stavebné práce, 4 930,00 PM, spolu 362 491,74 eur	Odborné hodnotenie projektu, proces VO ukončený, spolufinancovanie 5% = 18 124,59 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018 až 2019
16.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémov	251 902,44			Proces odborného hodnotenia projektu, proces VO nezačatý, plánované spolufinancovanie 5% = 12 595,12 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018 až 2019

4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV FONDU EUROPA CINEMAS, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ALEBO MESTA SEREĎ





17.	Rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej a športovej výchovy v meste Sereď	Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04.02.2016	Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo modernizácie	KV 140 000	136 788,00	136 570,50	Zaslanie zúčtovania projektu a proces kolaudácie	Ukončený projekt	
18.	Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2017	Dopravnobezpečnostné opatrenia na priechode pre chodcov na ul.M.R.Štefánika pri mestskom múzeu	12 447,60			Schválený projekt, realizácia tovarov a stavebných prác v roku 2018	Predpoklad realizácie projektu február/marec 2018	
19.	Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď - II.etapa	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2018	Dopravnobezpečnostné opatrenia na priechode pre chodcov na ul.M.R.Štefánika pri mestskom múzeu resp. m.úrade a kostole Sv.J.Krstiteľa			Rozpočtové náklady budú upresnené po procese VO	Projekt je v štádiu prípravy	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018 až 2019	
20.	Kaštieľ Sereď - statické zabezpečenie objektu	Výzva nie je vyhlásená	Stabilizácia severného východného krídla kaštieľa Sereď. Časťou projektu sú: 1."SCHODISKO" - statické zabezpečenie objektu, 2."STABILIZÁCIA B1" - statické zabezpečenie objektu, 3."STABILIZÁCIA B2" - statické zabezpečenie objektu. Spolu: 130 392,02 bez DPH	130 392,02 bez DPH			Aktualizácia a dopracovanie projektovej dokumentácie, február 2018	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018 až 2020	Harmonogram realizácie: 1."SCHODISKO" a 2."STABILIZÁCIA B1" = realizácia pred alebo súčasne s obnovou strechy v roku 2018, 3."STABILIZÁCIA B2" po obnove strechy v roku 2019-2020.
21.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte byv. záhradníctva	Výzva nie je vyhlásená	Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	25 000,00			Projekt je v štádiu vyjadrovania		

22.	Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry	Výzva Slovenského futbalového zväzu 2018		Rekonštrukcia a výstavba futbalového štadióna = Satne (zateplenie, vykurovanie, chodníky a rozpočet 71 000,00 eur, mestom 21 000,00 eur.	71 000,00			Podaná žiadosť o finančný príspevok, odborné hodnotenie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
23.	Modernizácia technického vybavenia kamerového systému v meste Sereď	Výzva Rady vlády Slovenskej republiky na rok 2018		Celkové rozpočtové náklady sú 23 836,44 eur, z toho mesto 4 767,44 eur	23 836,44			Projekt je v štádiu odborného hodnotenia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
24.	Príprava Zberného dvora II. Sereď v rámci projektu Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Financovanie z vlastných zdrojov		Prípravné práce na zabezpečení technického vybavenia v rámci projektu Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď (vážka, BRO technika, logistika, ...)	Zatiaľ nevieme odhadnúť cenu za projektovú dokumentáciu			Začiatok realizácie projektu bude po schválení procesu VO na projekt "Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď"	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
25.	Rekonštrukcia povrchu MK na ul.8 mája	Financovanie z vlastných zdrojov		Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 84 000,00 eur budú financované z vlastných zdrojov mesta Sereď	84 000,00			Príprava projektovej dokumentácie k procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
26.	Rekonštrukcia povrchu MK na ul.Pekárska	Výzva nie je vyhlásená		Zámerom ZsVS je zrealizovať rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na ul. Pekárskej. Zatiaľ je otázka, či sa bude realizovať v rámci projektu rozvoja mesta v meste Sereď.				Projekt je v pred realizáciou, má platné stavebné povolenie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
27.	Vybudovanie nových parkovacích a spevnených plôch	Financovanie z vlastných zdrojov		Celkové rozpočtové náklady sú 42 000,00 eur	42 000,00			Konkrétne miesta realizácie určí komisia rozvoja mesta	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
28.	Rekonštrukcia zberného dvora	Financovanie z vlastných zdrojov		Zakúpenie materiálu	27 000,00			Auto zakúpené, neskôr rampa a brána	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
29.	Nákup materiálneho vybavenia pre potreby údržby mesta	Financovanie z vlastných zdrojov		Nákup 2 kosačiek - na potreby ZÚ a 2 krovinořezov - na potreby ZÚ	49 500,00			Mesto už má zakúpenú jednu kosačku - aj na ZÚ, máme už aj traktor na ZÚ - v 1.zmene rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
30.	Úprava pochovávacie pole pri cintoríne	Financovanie z vlastných zdrojov		Vyčistenie				Koniec stavebné povoleni v roku 2018. Jedná sa o úpravu priestorov v zakúpenom pozemku.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
31.	Modernizácia detského ihriska na Čepenskej ulici	Financovanie z vlastných zdrojov		Zakúpenie dvoch zostáv	7 500,00			Projekt po procese VO, objednané zostavy	Predpoklad realizácie projektu apríl/máj 2018	
32.	Nákup mestského mobiláru	Financovanie z vlastných zdrojov		lavičky, koše, smetné nádoby, kvetináče	22 000,00			Pridané v 1.zmene rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
33.	Rekonštrukcia mestského trhoviska	Financovanie z vlastných zdrojov		Celkové rozpočtové náklady sú 80 000,00 eur	80 000,00			Podklady k riešeniu dodá komisia rozvoja mesta	Predpoklad realizácie projektu v rokoch 2018-2020	

34.	Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia	Financovanie z vlastných zdrojov		Celkové rozpočtové na projekt sú 10 000,00 eur a na výmenu krytov 6 000,00	16 000,00			Reflektory na cintorín a kryty na verejné osvetlenie sú už v príprave realizácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018
35.	Modernizácia miestneho rozhlasu v meste Sereď	Financovanie z vlastných zdrojov		Celkové rozpočtové sú 5 000,00	5 000,00			Projekt je v štádiu prípravy	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018
36.	Miestnosť pre poradenstvo, nočňaháreň	z vlastných zdrojov mesta Sereď		Je potrebné určiť rozsah sa budú poskytovať	?			V mestskom rozpočte je len prevádzka sezóny 2017/18	
37.	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Cukrovárska	Financovanie z vlastných zdrojov		Celkové rozpočtové sú 25 800,00	25 800,00			Projekt je v štádiu prípravy, realizácia priamo cez MŠ DŠ	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018
38.	Rekonštrukcia dámskych sociálnych zariadení v kine NOVA	Financovanie z vlastných zdrojov		Rekonštrukcia dámskych sociálnych zariadení v kine NOVA	7 000,00			Projekt je v štádiu prípravy	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018
39.	Oprava mosta do kempingu	Financovanie z vlastných zdrojov		Celkové rozpočtové sú 14 000,00 eur	14 000,00			Komisia rozvoja mesta určí rozsah opráv	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018
40.	Oprava, čistenie a výmena košov kanalizačných vpustí	Financovanie z vlastných zdrojov		Celkové rozpočtové sú 7 000,00	7 000,00			Projekt po VO a projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018
41.	Prestavba areálu ZŠ Garbiarska na nájomné byty	Výzva nie je vyhlásená						projekt je v réžii víťaza OVS. Práce prebiehajú od 15.1.2018	
42.	Materiálne vybavenie pre ZŠ Fándlyho	Dohodovacie konanie Ministerstva školstva SR		Nákup zariadenia do satni bazéna a oprava doskočiška	25 000,00			Projekt je v štádiu prípravy	Predpoklad realizácie projektu február/marec 2018
43.	Oprava toaliet a materiálne vybavenie pre ZŠ Komenského	Dohodovacie konanie Ministerstva školstva SR		Oprava sociálnych zariadení na "B" budove a výstavba	30 000,00			projekt sa realizuje od 1.2.2018	Predpoklad realizácie projektu február/marec 2018
44.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Výzva nie je vyhlásená		v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené realizovaná 1. Etapa z rozpočtu mesta v celkovej sume 20 524 € - projekt sa realizuje	68 000,00	20 524,00		dokončená 1.etapa v 2/2015	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR
45.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B	Výzva nie je vyhlásená		v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 111.000 € v 12/2014 pridelené 23 700 € - realizovaná 1. etapa práce ukončené	111 000,00	23 700,00		dokončená 1.etapa v 2/2015	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR

46.	Havarijný stav rozvodov vody MŠ Komenského	Výzva nie je vyhlásená		Havarijný stav rozvodov čast' budovy "A" od hl. uza 	4 342,00	4 342,00	4 342,00	Havarijná oprava zrealizovaná, havarijný stav odstránený	Realizácia január 2018	
47.	ZŠ Fándlyho odsávače	Výzva nie je vyhlásená		Rekonštrukcia a výmena odsávačov pár v školskej jedálni na ZŠ Fándlyho 	12 800,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
48.	ZŠ Fándlyho maľovka	Výzva nie je vyhlásená		Maľovanie priestorov kuchyne v školskej jedálni na ZŠ Fándlyho 	2 500,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
49.	ZŠ Komenského maľovka	Výzva nie je vyhlásená		Maľovanie priestorov v triede B ZŠ Komenského 	20 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
50.	ZUŠ akordeóny	Výzva nie je vyhlásená		Nákup akordeónov pre ZUŠ Sereď 	5 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
51.	Oprava priestorov šatní MŠ D.Štúra - pracovisko Pažitná	Výzva nie je vyhlásená		Oprava priestorov šatní MŠ D.Štúra - pracovisko Pažitná 	8 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
52.	Nákup vybavenia pre MŠ Komenského - pracovisko Murgašova	Výzva nie je vyhlásená		Nákup stoličiek pre MŠ Komenského - pracovisko Murgašova 	2 250,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
53.	Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Komenského "B"	Výzva nie je vyhlásená		Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Komenského "B" 	18 000,00			Príprava projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVLÁDNE GRANTY A DOTÁCIE FINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

54.	Det'ské ihrisko "Žihadielko"	Výzva LIDL		Príhla'senie sa do projektu v roku 2018 				Projekt je v štádiu prípravy	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
55.	„Oplatí sa pripraviť – v kríze hlavu nestratiť“	Nadácia pre deti Slovenska Grantový program Bezpečne v komunite, bezpečne doma 2018		Projekt je zameraný na prípravu štádiu – prvá pomoc, CO. Celkové náklady na projekt sú 1500,00 eur, spolufinancovanie 244,00-eur.— 	1 500,00			Dátum odoslania projektu 25.01.2018	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
56.	Spoločne pre krajšie mesto 2018	Nadácia Pontis, Samsung a mesto Sereď		Najväčšie dobrovoľnícke aktivity v SR, realizácia v meste Sereď v roku 2018 				Projekt je v štádiu prípravy	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
57.	Program podpory lokálnych komunit II. ročník grantového programu	Nadácia COOP JEDNOTA		Projekty zamerané na podnecovanie a podporu rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji 	6 000,00			Projekt je v štádiu prípravy	predpoklad realizácie projektu v roku 2018 a 2019	

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, SR ALEBO PRIJIMATELOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ MESTOM SEREĎ